



Совхоз № 22 (Северный Кавказ). Установка оконных коробок строящегося свинарника

ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА СОВХОЗОВ СВИНОВОДА

Общая программа работ на 1931 г. по строительству свиновозов по первоначальной наметке Союзсельстроя составляла ориентировочно 150 млн. руб. и по договорам (на 10 августа) определена в 153 млн. руб., что составляет 36% от всех работ, производимых в этом году Союзсельстроем.

В связи с обращением партии и правительства от 30 июля с. г. о необходимости закончить строительство животноводческих построек к 15 сентября с. г. — постройки для размещения поголовья скота выделены в ударное строительство. По свиновозам должно быть построено 5014 свинарников на сумму около 95 млн. рублей.

Данные о ходе строительства свинарников на 1 августа с. г. говорят, что строительный план выполнен всего на 25,1% и на 15 августа на 26,3%, тогда как по полугодовому заданию следовало выполнить на 1 июля 40%. Наиболее отстающие районы по выполнению плана постройки свинарников: Восточная Сибирь, где строительство выполнено

лишь на 10,7%. Иваново-промышленная область — 16,2% и средняя Волга — 17,6%. Наиболее удовлетворительно идет строительство по Московской области, где на 15 августа выполнено 44,9% плана.

Причины низкого процента выполнения строительства свинарников заключаются в недостатке стройматериалов, отгрузка которых идет крайне неудовлетворительно, в слабом развертывании работ по заготовке местных стройматериалов. Положение с гужевым транспортом сильно усложнилось, десятки вагонов леса лежат на железнодорожных станциях, и меры к вывозке до сих пор не принимались. Наблюдались большие перебои с финансированием стройучастков со стороны заказчика; это часто являлось причиной задержки заработной платы рабочим до 2—3 месяцев.

Несмотря на директиву окончить договорную кампанию по строительству к 10 июня с. г., она затянулась на весь июль.



Коммуна «Червоні вори» (Ст. Сталино, Харьовщина)
Постройка нового свинарника

Окончательный размер строительства в денежном выражении по отдельным стройтрестам до последнего времени также остался невыясненным, так как договоры заключались условно на основе лимитов Госплана. Стоимость же строительства по типовым проектам Союзсельстроя значительно отличается от лимитов Госплана (до 50%). В результате этого при предъявлении строительных участков директорам совхозов новых расценок большинство их отказывалось принять таковые, так как стоимость работ, исчисленная по местным ценам, превышала ассигнование на строительство и требовала либо увеличения ассигнований, либо сокращения объектов строительства, намеченных по плану.

Директора свиновхозов в большинстве случаев не принимали никакого участия в строительстве и не чувствовали себя ответственными за эту работу. Отказ дирекции совхозов в предоставлении транспорта для перевозки строительных материалов наблюдался почти повсеместно.

Отрицательное влияние на развитие темпов строительства оказали органи-

зационные и хозяйственные недочеты в работе стройтрестов. К числу таких недочетов следует отнести недостаточное усвоение директив партии и правительства, особенно в части соблюдения очередности и ударности строительства; не были привлечены широкие колхозные массы, особенно отходники, местная партийная и советская общественность не оказала строительству должного внимания.

Обращение партии и правительства от 30 июля с. г. и директивные указания Наркомзема поставили перед трестами Союзсельстроя, партийными и советскими организациями боевую задачу — окончить строительство животноводческих построек до наступления зимних холодов. Поступающие с мест сведения говорят о том, что в основных животноводческих районах обращение правительства внесло значительный перелом. Строительство неживотноводческого значения приостановлено, рабочая сила перебрасывается на ударные стройки. Недостаток в стройматериалах изживается, типовые постройки заменяются упрощенными — свинарниками шалашного типа, широко применяются местные стройматериалы.

За первые две недели ударной работы (с 15 августа по 1 сентября) процент выполнения с 26,3 поднялся до 41 (неполные данные по 17 трестам). Те темпы, на которые переключился ряд строительных трестов, дают надежду на то, что строительство свинарников в основном будет выполнено в срок. Но для осуществления этого необходимо изжить имеющиеся еще задержки в финансировании стройучастков и улучшить бытовые условия рабочих, занятых на стройках совхозов Свиновода.

П. СМЕРНОВ

Бросить все силы на завершение стройки. Места сигнализируют о срыве капитального строительства. По данным Наркомзема число готовых свинарников обеспечивает немного больше трети поголовья Свиновода.

Около половины свиномест находится еще в процессе стройки. Еще хуже положение в свиноколхозах. Мобилизуйте актив на предотвращение угрозы срыва строительства.